

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI
PROVINCIA DI SAVONA**

RICOGNIZIONE OPERE ED INTERVENTI NECESSARI SULLE OPERE D'ARTE DELLA RETE STRADALE EX ANAS

PONTI

Data rilev.to:	17 dicembre 2002	ex S.S. n.	453	Denominazione strada: DELLA VALLE ARROSCIA
Comune	Confine Albenga/Villanova	Progressiva	Km. 20+700	
Denominazione corso d'acqua	Torrente Aiveglia	n. identificativo ponte:	SV453-P02	

STRUTTURA	<input type="checkbox"/> cemento armato	<input type="checkbox"/> muratura	<input checked="" type="checkbox"/> altro	Note: Struttura di acciaio
TIPOLOGIA	<input type="checkbox"/> arco o volta	<input type="checkbox"/> travi prefabbricate	<input checked="" type="checkbox"/> altro	Note:

IMPALCATO (DATI)	Corsie stradali n. 1	Larghezza corsia m. 4,65	Presenza banchine <input type="checkbox"/> si no <input checked="" type="checkbox"/>	Presenza marciapiedi <input type="checkbox"/> si no <input checked="" type="checkbox"/>
	Dimensioni impalcato	Lunghezza m.15,0	Larghezza (m.) 5,00	note
	Numero campate n. 1	Luce camp. Netta m.12,00		

IMPALCATO (MANUTENZIONE)	Ferri scoperti <input type="checkbox"/> diffuso <input type="checkbox"/> localizzato	lesionature <input type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti	Infiltrazioni e/o percolazioni <input checked="" type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> assenti
-------------------------------------	---	---	---

Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento.

Impalcato in acciaio in situazione di forte degrado diffuso, ossidazione diffusa, mancano traversi, riempimento soletta in ciottoli non collaborante. Appoggi non funzionanti. Proponibile il rifacimento ex novo.

Costo presunto d'intervento: € 300.000,00

SPALLE - PILE (DATI)	Numero pile n.	Tipo materiale muratura	Altezza indicativa max. 3,00
---------------------------------	----------------	-------------------------	------------------------------

SPALLE - PILE (MANUTENZIONE)	Ferri scoperti <input type="checkbox"/> diffuso <input type="checkbox"/> localizzato	Lesionature <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Cedimenti al piede <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti	Fenomeni erosivi <input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> assenti
---	---	--	---	---

Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento

Costo d'intervento ricompreso nella voce complessiva dell'impalcato.

Costo presunto d'intervento: € .

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI
PROVINCIA DI SAVONA**

EX STRADA STATALE N. 453
PROGRESSIVA KM.20+700

N. IDENTIF. PONTE SV453-
P02



STRALCIO C.T.R. 1:10.000

Eventuali osservazioni conclusive



FOTOGRAFIE