

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI  
 PROVINCIA DI IMPERIA SAVONA GENOVA LA SPEZIA**

**RICOGNIZIONE INTERVENTI NECESSARI SULLE OPERE D'ARTE DELLA RETE STRADALE EX ANAS**

**GALLERIE**

Data rilev.to:	ex S.S. n.	1	Denominazione strada:
Comune Ventimiglia	Progressiva	Km. 690+000	Aurelia

Denom. galleria Poggio	Progressiva inizio:	Km. 690+000	Progressiva fine	Km. 690+836
------------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------

<b>STRUTTURA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> cemento armato	<input type="checkbox"/> muratura	<input type="checkbox"/> altro	note
<b>TIPOLOGIA</b>	<input type="checkbox"/> arco o volta	<input type="checkbox"/> travi prefabbricate	<input type="checkbox"/> altro	note

<b>ILLUMINAZIONE</b>	File longitud. n. 2	collocazione <input type="checkbox"/> centrale in asse <input checked="" type="checkbox"/> laterale	Colore luci Giallo	Stato manutenzione <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> cattivo
----------------------	---------------------	--	--------------------	--

*Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento*  
 Occorre rifare tutto l'impianto elettrico ed adeguare il numero dei corpi illuminanti . SPESA PRESUNTA € 226.480,00

<b>SEGNALETICA</b>	Luminosa generica <input type="checkbox"/> presente <input checked="" type="checkbox"/> assente	emergenza <input type="checkbox"/> colonnine SOS <input type="checkbox"/> estintori <input type="checkbox"/> piazzole sosta	Colore luci	Stato manutenzione <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> cattivo
--------------------	--	---	-------------	--

*Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento*

<b>VENTILAZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente	Stato manutenzione <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> cattivo
---------------------	--	--

*Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento*  
 Occorre rifare l' impianto per un costo di € 209.000,00

<b>RIVESTIMENTO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> pannelli <input type="checkbox"/> vernice <input type="checkbox"/> altro .....	Stato manutenzione <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> cattivo
---------------------	--	--

*Osservazioni aggiuntive, valutazioni e costi presunti di intervento*  
 Causa franamenti della volta è stata predisposta una prima Somma Urgenza di € 67.100,00 ed una Manutenzione Straordinaria di € 110.000,00

**UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE LIGURI  
PROVINCIA DI IMPERIA SAVONA GENOVA LA SPEZIA**

EX STRADA STATALE N. 1	Aurelia
PROGRESSIVA KM. 690+000	N. IDENTIF. GALLERIA



**STRALCIO C.T.R.**

Eventuali osservazioni conclusive



**FOTOGRAFIE**